



Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALDEIA JACARE VELHO-
JACAREACANGA/PA

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Pará
SBC - 03/2022 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

B.D.I.
32,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.



Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | REFORMA | 100,00% 126.257,71 | 26,60% 33.588,48 | 24,19% 30.538,52 | 26,23% 33.115,86 | 22,98% 29.014,86 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 21.315,98 | 100,00% 21.315,98 | | | |
| 1.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 2.899,22 | 60,00% 1.739,53 | 40,00% 1.159,69 | | |
| 1.3 | REVESTIMENTO PISO/PAREDE | 100,00% 33.948,47 | | 40,00% 13.579,39 | 30,00% 10.184,54 | 30,00% 10.184,54 |
| 1.5 | COBERTURA | 100,00% 26.332,41 | 40,00% 10.532,96 | 60,00% 15.799,45 | | |
| 1.6 | HIDROSSANITÁRIA | 100,00% 7.308,84 | | | 100,00% 7.308,84 | |
| 1.7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 4.293,60 | | | 100,00% 4.293,60 | |
| 1.8 | PROTEÇÃO | 100,00% 393,58 | | | | 100,00% 393,58 |
| 1.9 | ESQUADRIAS | 100,00% 1.443,42 | | | | 100,00% 1.443,42 |
| 1.10 | PINRURA | 100,00% 28.322,19 | | | 40,00% 11.328,88 | 60,00% 16.993,31 |
| 3 | LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA | 100,00% 2.530,47 | | | | 100,00% 2.530,47 |
| 3.1 | Limpeza geral e entrega da obra | 100,00% 2.530,47 | | | | 100,00% 2.530,47 |
| Porcentagem | | | 26,08% | 23,71% | 25,71% | 24,49% |
| Custo | | | 33.588,48 | 30.538,52 | 33.115,86 | 31.545,33 |
| Porcentagem Acumulado | | | 26,08% | 49,79% | 75,51% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 33.588,47 | 64.126,99 | 97.242,85 | 128.788,18 |

MARILENE RODRIGUES
ENGENHEIR CIVIL CREA Nº 041970951-7 RESP. TÉCNICO PMJ