



Agente Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		Data de Referência: SINAPI - 05/2022 - PA SBC - 06/2022- PA SEDOP - 05/2022 - PA	
Descrição da Obra: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL PARA MOTO-TAXISTAS		Valor da Obra/Serviço: R\$ 209.450,92	
Local da Obra: Av Santos Dumont -		Tipo de obra/serviço: Construção	B.D.I 36,00%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		26.979,82	26.979,82		
2	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00%	100,00%		
		1.694,67	1.694,67		
3	FUNDAÇÃO	100,00%	70,00%	30,00%	
		10.944,53	7.661,17	3.283,36	
4	ESTRUTURA	100,00%		90,00%	10,00%
		19.570,51		17.613,46	1.957,05
5	ALVENARIA	91,00%	0,50%	90,00%	0,50%
		38.365,44	191,83	34.528,90	191,83
6	REVESTIMENTO BANHEIRO	100,00%			100,00%
		2.870,23			2.870,23
	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	75,00%
		6.687,99		1.672,00	5.015,99
8	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		22.810,30			22.810,30
9	ESGOTO	100,00%	80,00%	20,00%	
		13.760,45	11.008,36	2.752,09	
10	HIDRÁULICO	100,00%		20,00%	80,00%
		9.515,05		1.903,01	7.612,04
11	ELÉTRICO	100,00%		20,00%	80,00%
		17.722,86		3.544,57	14.178,29
12	PINTURA	100,00%			100,00%
		5.784,39			5.784,39
13	COBERTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		24.584,81		4.916,96	19.667,85
14	FORRO	100,00%			100,00%
		4.175,24			4.175,24
15	COMPLEMENTOS	100,00%			100,00%
		3.984,63			3.984,63
Porcentagem			22,7%	33,52%	42,13%
Custo			47.535,85	70.214,35	88.247,84
Porcentagem Acumulado			22,7%	56,22%	98,35%
Custo Acumulado			47.535,84	117.750,19	209.450,92

Jacareacanga, 30 de Junho de 2022


 JOSÉ CLEYTON GONÇALVES SALDANHA
 Engenheiro Civil - 13.578 D/PA

ALANO

Edwam

A