

RELATÓRIO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Abril de 2018

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA COM CHAFARIZ E PARQUE INFANTIL
- **Nome do Contratado:** S A D' OLIVEIRA JUNIOR & A C S FARIAS LTDA ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017
- **Local da Execução do Projeto:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 470.822,77
- **Valor Aditado (se houver):** R\$ 44.361,65
- **Prazo de execução do Objeto:** 25/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Data de início do Objeto:** 15/01/2018
- **Data de fim do Objeto:** 25/09/2018 (PRAZO ADITIVO)

CONSTRUÇÃO DE MURETA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE MURETA NO ENTORNO DO GRAMADO, REFORMA DA QUADRA COBERTA E REFORMA DA QUADRA DESCOBERTA
- **Nome do Contratado:** W.R.P MARQUES & CIA LTDA - ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
- **Local da Execução do Projeto:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 399.080,30
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Data de início do Objeto:** 15/01/2018
- **Data de fim do Objeto:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA DE PASSEIO DA PRAÇA CRISTINA RIBEIRO
- **Nome do Contratado:** W R P MARQUES & CIA LTDA - ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2017
- **Local da Execução do Projeto:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA

- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 271.181,91 / **R\$ 250.507,00 VALOR TOTAL DA OBRA COM DECRÉSCIMO**
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Data de início do Objeto:** 15/01/2018
- **Data de fim do Objeto:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)

Subestação de Energia Elétrica - Lote 1

- **Objeto do Projeto:** Construção de uma Subestação de Energia Elétrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmem Valente
- **Nome do Contratado:** C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço, Número: 001, Ano: 2018
- **Local da Execução do Projeto:** Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmem Valente, Rua Marcos Nogueira, nº 19, São Pedro, Jacareacanga - PA, CEP: 68195-000
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$115,747.84, Número do Convênio: FUNDEB, Ano do Convênio: 2018, Órgão Concedente: FUNDEB
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 66,000.01
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 60 dias (2 meses)
- **Data de início do Objeto:** 05/04/2018
- **Data de fim do Objeto:** 05/06/2018

Reformas - Lote 2

- **Objeto do Projeto:** Reforma do Muro, Portões e Piso Cerâmico – Escola Maria Emília (Anexo)
- **Nome do Contratado:** C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço, Número: 001, Ano: 2018
- **Local da Execução do Projeto:** EMEIF - Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Prof Maria Emília, Rua Emília Tolentino Ferreira, Casa Predio, Bela Vista, Jacareacanga - PA, CEP: 68195-000
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$115,747.84, Número do Convênio: FUNDEB, Ano do Convênio: 2018, Órgão Concedente: FUNDEB
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 31,000.11
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 30 dias (1 mês)
- **Data de início do Objeto:** 05/04/2018
- **Data de fim do Objeto:** 05/05/2018

Reparos na Instalação Elétrica - Lote 3

- **Objeto do Projeto:** Reparos na Instalação Elétrica das Escolas Maria Emília, Carmem Valente, Irene Brelaz e Maria Emília Anexo
- **Nome do Contratado:** C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME

- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço, Número: 001, Ano: 2018
- **Local da Execução do Projeto:** Escolas Maria Emília, Carmem Valente, Irene Brelaz e Maria Emília
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$115,747.84, Número do Convênio: FUNDEB, Ano do Convênio: 2018, Órgão Concedente: FUNDEB
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 18,200.00
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 30 dias (1 mês)
- **Data de início do Objeto:** 05/04/2018
- **Data de fim do Objeto:** 05/05/2018

AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL ITINERANTE EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA.
- **Nome do Contratado:** ESTALEIRO GAM BOA EIRELI
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência Pública, Número: 001, Ano: 2018
- **Local da Execução do Projeto:** MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$2,289,595.00, Número do Convênio: 11462638001/17-002, Ano do Convênio: 2017, Órgão Concedente: Ministério da Saúde
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 2,287,026.20
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 240 dias (8 meses)
- **Data de início do Objeto:** 12/04/2018
- **Data de fim do Objeto:** 12/12/2018

Construção de um Barracão

- **Objeto do Projeto:** Construção de um Barracão para reuniões, localizado na Aldeia Restinga – Jacareacanga-PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SARSA LTDA - ME
- **Ano do Projeto:** 2018
- **Número do Processo Licitatório:** Tomada de Preço, Número: 002, Ano: 2018
- **Local da Execução do Projeto:** Aldeia Restinga – Jacareacanga-PA
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Valor do contrato Inicial:** R\$ 135,903.38
- **Valor Aditado (se houver):** Não há valor aditado
- **Prazo de execução do Objeto:** 60 dia (2 meses)
- **Data de início do Objeto:** 11/04/2018
- **Data de fim do Objeto:** 11/06/2018