



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E LIMPEZA**  
**URBANA – SEMUTRAN.**

**OBJETO: PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE 2 POÇOS TUBULARES PROFUNDOS**

**LOCAL: JACAREACANGA- PA**

**DATA: JUNHO 2020**

**CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO**

ETAPAS	SERVIÇOS	Porcentagem	PERÍODO			TOTAL(R\$)
		Valor (R\$)	1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			100,00%
		17.685,10	17.685,10			<b>17.685,10</b>
2	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		154.145,50	77.072,75	77.072,75		<b>154.145,50</b>
3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO BOMBA	100,00%	50,00%	50,00%		100,00%
		30.360,85	15.180,43	15.180,43		<b>30.360,85</b>
4	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES PARA	100,00%		50,00%	50,00%	50,00%
		1.747,02		873,51	873,51	<b>1.747,02</b>
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%	0,00%
		9.795,02			9.795,02	<b>9.795,02</b>
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>278.387,88</b>				
	PERCENTUAL SIMPLES		<b>51,44%</b>	<b>43,57%</b>	<b>4,99%</b>	<b>100,00%</b>
	PERCENTUAL ACUMULADO		51,44%	95,01%	100,00%	
	VALOR TOTAL SIMPLES		<b>143.194,61</b>	<b>121.297,51</b>	<b>13.895,76</b>	<b>278.387,88</b>
	VALOR TOTAL ACUMULADO		143.194,61	264.492,12	278.387,88	