

OBRA: Reforma e Ampliação da EEM Brigadeiro Haroldo Veloso

DATA: JANEIRO de 2023

REFERÊNCIA DE PREÇO: SEDOP/MAIO 2022 E SINAPI/ABRIL 2022 (DESONERADO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO	MESES								TOTAL
		1//8,49	2//13,71	3//13,71	4//13,67	5//17,07	6//14,17	7//12,90	8//6,27	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	1,00
		21.539,61	21.539,61	21.539,61	21.539,61	21.539,61	21.539,61	21.539,61	21.539,61	172.316,88
02	URBANIZAÇÃO	10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	16,00%	18,00%	1,00
		125.993,87	125.993,87	125.993,87	151.192,64	151.192,64	151.192,64	201.590,18	226.788,96	1.259.938,65
03	BLOCO A - 4 salas de aula e administrativo	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	35,00%	15,00%	1,00
						160.593,86	160.593,86	224.831,40	96.356,31	642.375,42
04	BLOCO B - 3 salas de aula e sala de AEE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	55,00%	15,00%	0,00%	1,00
						98.242,44	180.111,15	49.121,22		327.474,81
05	BLOCO C - 5 salas de aula, biblioteca, lab. de informática e lab. Multidisciplinar	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	1,00
		153.196,54	153.196,54	153.196,54	153.196,54	204.262,05	204.262,05			1.021.310,24
06	AUDITÓRIO	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00
			110.651,66	110.651,66	110.651,66	110.651,66				442.606,62
07	RECREIO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00
		123.411,29	123.411,29	123.411,29	123.411,29					493.645,15
08	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS	5,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	10,00%	0,00%	1,00
		74.236,03	222.708,09	222.708,09	222.708,09	222.708,09	371.180,14	148.472,06		1.484.720,57
TOTAL SIMPLES		498.377,33	757.501,04	757.501,04	782.699,81	969.190,33	1.088.879,44	645.554,47	344.684,88	5.844.388,34
% SIMPLES		8,53%	12,96%	12,96%	13,39%	16,58%	18,63%	11,05%	5,90%	
TOTAL ACUMULADO		498.377,33	1.255.878,37	2.013.379,41	2.796.079,22	3.765.269,55	4.854.148,99	5.499.703,46	5.844.388,34	
% ACUMULADO		8,53%	21,49%	34,45%	47,84%	64,43%	83,06%	94,10%	100,00%	