



Obra
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UMA SALA DE AULA- ALDEIA PESQUEIRÃO-
JACAREACANGA/PA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SEDOP - 09/2022 - Pará

B.D.I.
32,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as bases.



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.953,48	100,00% 29.953,48			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 3.444,26	40,00% 1.377,70	60,00% 2.066,56		
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	100,00% 51.062,81	30,00% 15.318,84	40,00% 20.425,12	30,00% 15.318,84	
4	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 51.854,56		30,00% 15.556,37	70,00% 36.298,19	
5	COBERTURA	100,00% 47.090,13			70,00% 32.963,09	30,00% 14.127,04
6	ESQUADRIAS	100,00% 17.301,99				100,00% 17.301,99
7	REVESTIMENTO	100,00% 19.387,11			50,00% 9.693,56	50,00% 9.693,56
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	100,00% 1.835,00				100,00% 1.835,00
9	PISOS	100,00% 32.477,29			50,00% 16.238,65	50,00% 16.238,65
10	PINTURAS	100,00% 29.615,46			50,00% 14.807,73	50,00% 14.807,73
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 21.810,15				100,00% 21.810,15
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	100,00% 18.924,80				100,00% 18.924,80
13	APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	100,00% 6.042,98				100,00% 6.042,98
14	DIVERSOS	100,00% 5.611,02			50,00% 2.805,51	50,00% 2.805,51
15	LIMPEZA	100,00% 2.874,00				100,00% 2.874,00
		Porcentagem	13,75%	11,21%	37,76%	37,27%
		Custo	46.650,03	38.048,05	128.125,57	126.461,40
		Porcentagem Acumulado	13,75%	24,96%	62,73%	100,0%
		Custo Acumulado	46.650,02	84.698,07	212.823,64	339.285,04

Marilene Rodrigues
Engenheiro Civil - CREA 041970951-7
Resp. Técnica PMJ