

Obra
**REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ALDEIA JACARE VELHO-
 JACAREACANGAIPA**

Bancos
 SINAPI - 01/2022 - Pará 30,86%
 SBC - 03/2022 - Pará
 SEDOP - 02/2022 - Pará

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 117,34%
 Mensalista: 71,59%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA	100,00% 125.851,42	26,64% 33.526,56	24,18% 30.425,80	26,19% 32.956,65	23,00% 28.942,41
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 21.286,89	100,00% 21.286,89			
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 2.850,38	60,00% 1.710,23	40,00% 1.140,15		
1.3	REVESTIMENTO PISO/PAREDE	100,00% 33.728,73	100,00% 33.728,73			
1.5	COBERTURA	100,00% 26.323,60	40,00% 10.529,44	60,00% 15.794,16	10,118,62	10,118,62
1.6	HIDROSSANITÁRIA	100,00% 7.223,20			100,00% 7.223,20	
1.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 4.289,90			100,00% 4.289,90	
1.8	PROTEÇÃO	100,00% 393,39				100,00% 393,39
1.9	ESQUADRIAS	100,00% 1.443,00				100,00% 1.443,00
1.10	PINRURA	100,00% 28.312,33			40,00% 11.324,93	60,00% 16.987,40
3	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00% 2.527,65				100,00% 2.527,65
Porcentagem			26,12%	23,7%	25,67%	24,51%
Custo		33.526,56	30.425,80	32.956,65	31.470,06	31.470,06
Porcentagem Acumulado			26,12%	49,82%	75,49%	100,0%
Custo Acumulado		33.526,55	63.952,36	96.909,01	128.379,07	

PP Vitor Antonio do Silva

