

Obra

Bancos

B.D.I.

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELLI-

SINAPI - 01/2023 - Pará  
 SBC - 02/2023 - Pará  
 SEDOP - 02/2023 - Pará

TP 002 - LOTE IV - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA  
 CAROÇAL- RIO CURURU

CNPJ: 20.910.330/0001-21- INSCRIÇÃO



ESTADUAL: 15.459.959-0

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	REFORMA	100,00%	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%
		134.550,91	53.820,36	40.365,27	26.910,18	13.455,09
2	AMPLIAÇÃO	100,00%		51,61%	36,78%	11,60%
		190.591,46		98.373,48	70.107,05	22.110,93
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%		100,00%		
		20.528,70		20.528,70		
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		100,00%		
		5.194,80		5.194,80		
2.3	COBERTURA	100,00%		65,00%	35,00%	
		79.332,30		51.566,00	27.766,31	
2.4	ALVENARIA	100,00%		50,00%	50,00%	
		35.233,49		17.616,75	17.616,75	
2.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			100,00%	
		3.005,52			3.005,52	
2.6	REVESTIMENTO PISO	100,00%		30,00%	70,00%	
		11.557,46		3.467,24	8.090,22	
2.7	PROTEÇÃO	100,00%			100,00%	
		12.515,04			12.515,04	
2.8	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%	
		1.113,22			1.113,22	
2.9	PINTURA	100,00%				100,00%
		22.110,93				22.110,93
3	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	100,00%				100,00%
		1.153,80				1.153,80



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

3.1	Limpeza geral e entrega da obra	100,00%	1.153,80	100,00%	1.153,80
	<b>Porcentagem</b>			<b>16,44%</b>	<b>29,64%</b>
	<b>Custo</b>		<b>53.820,36</b>	<b>138.738,75</b>	<b>36.719,82</b>
	<b>Porcentagem Acumulado</b>		<b>16,44%</b>	<b>58,83%</b>	<b>88,48%</b>
	<b>Custo Acumulado</b>		<b>53.820,36</b>	<b>192.559,11</b>	<b>326.296,17</b>

---

JOSINALDO REBOUÇAS DE BRITO JÚNIOR  
Engenheiro Civil - CREA 25818/AM  
Resp. Técnico

