



Obra

CONSTRUÇÃO DE PONTO DE MOTOTÁXI - COOPERATIVA

Bancos

SINAPI - 06/2023 - Pará
SBC - 08/2023 - Pará
SEDOP - 05/2023 - Pará

B.D.I.

30,0%

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELLI- CNPJ:
20.910.330/0001-21- INSCRIÇÃO ESTADUAL:
15.459.959-0 RUA SÃO FRANCISCO MACÊDO, N°
935- BAIRRO DE SANTO ANTONIO

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 20.781,36	100,00% 20.781,36			
2	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00% 3.925,94	60,00% 2.355,56	40,00% 1.570,38		
3	FUNDAÇÃO	100,00% 29.949,81	70,00% 20.964,87	30,00% 8.984,94		
4	ESTRUTURA	100,00% 5.302,34	100,00% 5.302,34	80,00% 4.241,87	20,00% 1.060,47	
5	ALVENARIA	100,00% 33.859,37	100,00% 33.859,37	30,00% 10.457,81	70,00% 23.401,56	
6	REVESTIMENTO BANHEIRO	100,00% 1.048,95	100,00% 1.048,95	60,00% 629,37	40,00% 419,58	
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 5.796,57	100,00% 5.796,57	30,00% 1.738,97	70,00% 4.057,60	
8	ESQUADRIAS	100,00% 122.925,95	100,00% 122.925,95			100,00% 122.925,95
9	ESGOTO	100,00% 15.738,32	100,00% 15.738,32			100,00% 15.738,32
10	HIDRÁULICO	100,00% 6.417,16	100,00% 6.417,16			100,00% 6.417,16
11	ELÉTRICO	100,00% 17.701,09	100,00% 17.701,09			100,00% 17.701,09
12	PINTURA	100,00% 17.641,72	100,00% 17.641,72			40,00% 7.056,69
13	COBERTURA	100,00% 26.562,41	100,00% 26.562,41	50,00% 13.281,21	10,585,03	7.056,69
14	FORRO	100,00% 1.647,85	100,00% 1.647,85			100,00% 1.647,85
15	COMPLEMENTOS	100,00% 4.756,25	100,00% 4.756,25			100,00% 4.756,25
Porcentagem Custo			14,0%	12,78%	17,14%	56,07%
Porcentagem Acumulado			44,101,79	40.275,18	53.015,23	176.662,89
Custo Acumulado			14,0%	26,78%	43,93%	100,0%
			44,101,79	84.376,96	138.392,20	314.055,09



JOSINALDO REBOUÇAS DE BRITO JÚNIOR
Engenheiro Civil - CREA 25818/AM
Resp. Técnico