

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CNPJ: 10.221.745/0001-34



Obra
MOTO TAXI PMJ

Bancos
SINAPI - 05/2022 - Pará
SBC - 05/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará

B.D.I.
37,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra,
de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		27.178.30	27.178.30		
2	MOVIMENTOS DE TERRA	100,00%	100,00%		
		1.707.15	1.707.15		
3	FUNDAÇÃO	100,00%	70,00%	30,00%	
		11.024.99	7.717.49	3.307.50	
4	ESTRUTURA	100,00%		90,00%	10,00%
		19.714.31		17.742.88	1.971.43
5	ALVENARIA	100,00%	5,00%	90,00%	5,00%
		38.650.18	1.932.51	34.785.16	1.932.51
6	REVESTIMENTO BANHEIRO	100,00%			100,00%
		2.891.26			2.891.26
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		25,00%	75,00%
		6.737.09		1.684.27	5.052.82
8	ESQUADRIAS	100,00%			100,00%
		22.977.98			22.977.98
9	ESGOTO	100,00%	80,00%	20,00%	
		13.861.67	11.089.34	2.772.33	
10	HIDRÁULICO	100,00%		20,00%	80,00%
		9.585.00		1.917.00	7.668.00
11	ELÉTRICO	100,00%		20,00%	80,00%
		17.853.30		3.570.66	14.282.64
12	PINTURA	100,00%			100,00%
		5.827.27			5.827.27
13	COBERTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		24.765.73		4.953.15	19.812.58
14	FORRO	100,00%			100,00%
		4.205.81			4.205.81
15	COMPLEMENTOS	100,00%			100,00%
		4.013.90			4.013.90
Porcentagem			23,52%	33,52%	42,96%
Custo			49.624,79	70.732,95	90.636,20
Porcentagem Acumulado			23,52%	57,04%	100,0%
Custo Acumulado			49.624,78	120.357,73	210.993,94

MARILENE RODRIGUES
ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 041970951-7
/ RESPONSÁVEL TÉCNICO PMJ