



Obra  
**CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UMA SALA DE AULA- ALDEIA NOVA TRAIRÃO- JACAREACANGA/PA**

Bancos  
 SINAPI - 12/2022 - Pará  
 SBC - 02/2023 - Pará  
 SEDOP - 09/2022 - Pará

B.D.I.  
 32,78%

Encargos Sociais  
 Desonerado:  
 Horista: 87,82%  
 Mensalista: 48,01%



**CONSTRUÇÕES**

WRM SAGA CONSTRUÇÕES LTDA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	29.848,92	29.848,92			
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	3.438,35	1.375,34	2.063,01		
4	PAREDES E PAINÉIS	51.061,06	15.318,32	20.474,42	15.318,32	
5	COBERTURA	51.840,90		15.552,27	36.288,63	
6	ESQUADRIAS	48.944,99			32.861,49	14.083,50
7	REVESTIMENTO	17.301,21				17.301,21
8	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	19.278,02			9.639,01	9.639,01
9	PISOS	1.799,03				1.799,03
10	PINTURAS	32.456,47			16.228,24	16.228,24
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	29.094,06			14.547,03	14.547,03
12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	21.699,14				21.699,14
13	APARELHOS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	18.799,80				18.799,80
	DIVERSOS	6.042,70				6.042,70
15	LIMPEZA	5.439,32			2.719,66	2.719,66
	<b>Porcentagem Custo</b>	<b>2.868,00</b>	<b>13,77%</b>	<b>11,26%</b>	<b>37,76%</b>	<b>37,21%</b>
	<b>Porcentagem Acumulado Custo Acumulado</b>		<b>46.542,58</b>	<b>38.039,70</b>	<b>127.602,38</b>	<b>125.727,31</b>
			<b>13,77%</b>	<b>25,03%</b>	<b>62,79%</b>	<b>100,0%</b>
			<b>46.542,57</b>	<b>84.582,28</b>	<b>212.184,66</b>	<b>337.911,97</b>

**ALANO LIMA BATISTA:51908590297**  
**BATISTA:51908590297**  
**08590297**  
 ALANO LIMA  
 BATISTA:51908590297  
 c=BR, ou=Presencial,  
 ou=05635616000152,  
 ou=AC SyngularID Multipla,  
 o=ICP-Brasil, cn=ALANO  
 LIMA BATISTA:51908590297

*(Handwritten signatures and initials)*  
 A SO