

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Março de 2018

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA COM CHAFARIZ E PARQUE INFANTIL
- **Nome do Contratado:** S A D' OLIVEIRA JUNIOR & A C S FARIAS LTDA ME
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 007/2017
- **Data de início da Obra:** 15/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 25/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 515.184,42
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 117.141,11
- **Percentual aplicado:** 22,73%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 117.141,11

CONSTRUÇÃO DE MURETA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE MURETA NO ENTORNO DO GRAMADO, REFORMA DA QUADRA COBERTA E REFORMA DA QUADRA DESCOBERTA
- **Nome do Contratado:** W.R.P MARQUES & CIA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 006/2017
- **Data de início da Obra:** 15/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 399.080,30
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA DE PASSEIO DA PRAÇA CRISTINA RIBEIRO
- **Nome do Contratado:** W R P MARQUES & CIA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 006/2017
- **Data de início da Obra:** 15/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 271.181,91 / **R\$ 250.507,00 VALOR TOTAL DA OBRA COM DECRÉSCIMO**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0