



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO DE 2019

OBJETO DO PROJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DAS VIAS URBANA, JACAREACANGA-PARÁ
NOME DO CONTRATADO:	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	JACAREACANGA/PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	CONCOREÊNCIA PÚBLICA
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 001/2019
DATA DE INICIO DA OBRA	22/08/2019
DATA DE FIM DA OBRA	18/04/2020
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 17.286.538,88
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 143.345,26
PERCENTUAL APLICADO	0,83%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 143.345,26



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO DE 2019

OBJETO DO PROJETO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JACAREACANGA/PA
NOME DO CONTRATADO:	CONSTRUTORA SARSA LTDA - EPP
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	JACAREACANGA/PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 002/2019
DATA DE INICIO DA OBRA	03/07/2019
DATA DE FIM DA OBRA	28/02/2020
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 3.232.671,21
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 257.885,86
PERCENTUAL APLICADO	7,98%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 0,00