



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

---

**PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 2º ADITIVO DE PRAZO**  
**DE VIGÊNCIA DE CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVICOS.**

Solicitamos aditivo referente ao AO CONTRATO Nº 359/2023– PMJ/ MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL IRENE BRELAZ NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PÁ – PARÁ, prazo de **CONTRATO** para a data: 31/03/2024 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/23).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 30/11/2023, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da virtude do período de forte seca que ocorreu em toda a região incluindo Jacareacanga e a mobilização até as aldeias onde estão sendo executados os serviços ficou extremamente difícil o que agregou muito mais tempo com muito menos carga para chega aos mesmos.

PRAZO ADITIVADO                      —————>                      90 DIAS (31/12/23 À 31/03/24)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de execução dos serviços, sendo este alterado para **data final 31/03/2024** (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/23).

Segue anexo a este relatório fotográfico do estado atual da obra que se encontra em execução.

---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENGª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 359/2023– PMJ/  
MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA  
PARA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL  
IRENE BRELAZ NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PÁ.**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – EXECUÇÃO DO ATERRO.</i></p>	



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 2 – COBERTURA JÁ EXECUTADA.*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 3– REBOCO E  
ESTRUTURA DA COBERTURA  
JÁ INSTALADA.*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 4–VISTA DA ÁREA  
EXTERNA..*



*Imagem 5– VISTA EXTERNA  
DAS SALAS.*



---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG.º CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO