



Ofício nº 06/2022

À

Prefeitura Municipal de Jacareacanga - PMJ

Sec. Municipal de Urbanização, Transporte e Limpeza Urbana (SEMUTRAN)

Att. Srº. Luciano Silva Quadro

Referência: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº 596/2022 da CC/2022.003-PMJ

Pelo presente expediente, solicito de Vossa Senhoria, a execução de **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 596/2022** referente ao Processo Licitatório **CARTA CONVITE Nº003/2022** que versa sobre **“ Contratação de empresa de engenharia para Construção de Canaleta de Concreto para drenagem de água pluvial situado no Município de Jacareacanga-PA/PA.”**. Tal solicitação se faz necessária conforme Relatado, abaixo, para efeito de justificativa, os seguintes fatos que ocorreram no decorrer da execução da obra em epígrafe que dificultaram o término dos serviços iniciados:

- Atraso na entrega dos vergalhões de aço com diâmetro 16mm;
- Ocorrência de muitas chuvas no período (novembro e dezembro);

Na oportunidade a empresa M.S CONSTRUTORA EIRELI pede que se prorrogue o prazo em três meses da data de vigência do contrato, ou seja, 90 (noventa) dias. (31/12/22 a 03/04/23)

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Jacareacanga, 19 de Dezembro de 2022.

Respeitosamente,

M. S. CONSTRUTORA

CNPJ nº 28.769.194/0001-03

Marcio Silva Souza

CPF/MF nº 841.652.272-34

Administrador/Proprietário