



Ofício nº 16/2023

À

Prefeitura Municipal de Jacareacanga - PMJ

Secretaria Municipal de Administração

Att. Srº. Suzy Stephan Amorim de Souza

Referência: 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo nº 596/2022 da CC/2022.003-PMJ

Pelo presente expediente, solicito de Vossa Senhoria, a execução de **2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 596/2022** referente ao Processo Licitatório **CARTA CONVITE Nº003/2022** que versa sobre “ **Contratação de empresa de engenharia para Construção de Canaleta de Concreto para drenagem de água pluvial situado no Município de Jacareacanga-PA/PA.**”. Tal solicitação se faz necessária conforme Relatado, abaixo, para efeito de justificativa, os seguintes fatos que ocorreram no decorrer da execução da obra em epígrafe que dificultaram o término dos serviços iniciados:

- Compatibilização dos serviços da execução da canaleta com os serviços de aterro realizado pelo proprietário do terreno bem como a falta de equip. (retroescavadeira) para escavação e movimentação de terra;
- Ocorrência de muitas chuvas no período (março, abril, maio e junho);

Na oportunidade a empresa M.S CONSTRUTORA EIRELI pede que se prorrogue o prazo em cinco meses da data de vigência do contrato, ou seja, 240 (duzentos e quarenta) dias. (05/04/2023 a 05/12/23)

Desde já agradecemos a habitual atenção e nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, ao tempo em que renovamos nossos votos da mais alta estima e consideração.

Jacareacanga, 23 de Março de 2023.

Respeitosamente,

M. S. CONSTRUTORA

CNPJ nº 28.769.194/0001-03

Marcio Silva Souza

CPF/MF nº 841.652.272-34

Administrador/Proprietário