

# RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2018

## CONSTRUÇÃO DE PRAÇA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA COM CHAFARIZ E PARQUE INFANTIL
- **Nome do Contratado:** S A D' OLIVEIRA JUNIOR & A C S FARIAS LTDA ME
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 007/2017
- **Data de início da Obra:** 15/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 25/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 515.184,42
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 244.806,61
- **Percentual aplicado:** 47,51%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 127.665,50

## CONSTRUÇÃO DE MURETA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE MURETA NO ENTORNO DO GRAMADO, REFORMA DA QUADRA COBERTA E REFORMA DA QUADRA DESCOBERTA
- **Nome do Contratado:** W.R.P MARQUES & CIA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** Nº 006/2017
- **Data de início da Obra:** 15/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 399.080,30
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 59.634,40
- **Percentual aplicado:** 14,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

## CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADA

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA DE PASSEIO DA PRAÇA CRISTINA RIBEIRO
- **Nome do Contratado:** W R P MARQUES & CIA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS
- **Número do Processo Licitatório:** N° 006/2017
- **Data de início da Obra:** 15/01/2018
- **Data de fim da Obra:** 20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 271.181,91 / **R\$ 250.507,00 VALOR TOTAL DA OBRA COM DECRÉSCIMO**
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 50.881,22
- **Percentual aplicado:** 20,31%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

### **Subestação de Energia Elétrica - Lote 1**

- **Objeto do Projeto:** Construção de uma Subestação de Energia Elétrica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmem Valente
- **Nome do Contratado:** C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** Escola Municipal de Ensino Fundamental Carmem Valente, Rua Marcos Nogueira, n° 19, São Pedro, Jacareacanga - PA, CEP: 68195-000
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$115,747.84, Número do Convênio: FUNDEB, Ano do Convênio: 2018, Órgão Concedente: FUNDEB
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 001, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 05/04/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/06/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 66,000.01
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 66,000.01
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

### **Reformas - Lote 2**

- **Objeto do Projeto:** Reforma do Muro, Portões e Piso Cerâmico – Escola Maria Emília (Anexo)
- **Nome do Contratado:** C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** EMEIF - Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental Prof Maria Emília, Rua Emília Tolentino Ferreira, Casa Predio, Bela Vista, Jacareacanga - PA, CEP: 68195-000
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$115,747.84, Número do Convênio: FUNDEB, Ano do Convênio: 2018, Órgão Concedente: FUNDEB
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 001, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 05/04/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/05/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 31,000.11
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 30.318,00
- **Percentual aplicado:** 97,79%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

### **Reparos na Instalação Elétrica - Lote 3**

- **Objeto do Projeto:** Reparos na Instalação Elétrica das Escolas Maria Emília, Carmem Valente, Irene Brelaz e Maria Emília Anexo
- **Nome do Contratado:** C M DOS SANTOS COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** Escolas Maria Emília, Carmem Valente, Irene Brelaz e Maria Emília
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$115,747.84, Número do Convênio: FUNDEB, Ano do Convênio: 2018, Órgão Concedente: FUNDEB
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 001, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 05/04/2018
- **Data de fim da Obra:** 05/05/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 18,200.00
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 18,200.00
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

### **AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO**

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL ITINERANTE EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA.
- **Nome do Contratado:** ESTALEIRO GAM BOA EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$2,289,595.00, Número do Convênio: 11462638001/17-002, Ano do Convênio: 2017, Órgão Concedente: Ministério da Saúde
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 001, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 12/04/2018
- **Data de fim da Obra:** 12/12/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2,287,026.20
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

### **Construção de um Barracão**

- **Objeto do Projeto:** Construção de um Barracão para reuniões, localizado na Aldeia Restinga – Jacareacanga-PA
- **Nome do Contratado:** CONSTRUTORA SARSA LTDA - ME
- **Local da Execução da Obra:** Aldeia Restinga – Jacareacanga-PA
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 002, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 11/04/2018
- **Data de fim da Obra:** 11/06/2018

- **Valor Total da Obra:** R\$ 135,903.38
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 135,903.38
- **Percentual aplicado:** 100%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0

### **Construção da Ponte de Aço**

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para Execução da Construção da Ponte Mista de Aço Laminado Estrutural e Concreto Armado e Serviços Complementares, na Travessa Milton Rodrigues, sobre o Igarapé Sorrisal, Jacareacanga-Pará.
- **Nome do Contratado:** ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTÁVEIS LTDA
- **Local da Execução da Obra:** Travessa Milton Rodrigues, sobre o Igarapé Sorrisal, Jacareacanga-Pará.
- **Origem do Recurso:** Próprio
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência Pública
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 002, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 18/06/2018
- **Data de fim da Obra:** 18/08/2018
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1,910,909.34
- **Valor Total Aplicado:** R\$
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0