



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO DE 2018

OBJETO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO CONTENDO UMA CAPELA E UMA BARRACA CENTRAL
NOME DO CONTRATADO:	C M DOS SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 003/2018
DATA DE INICIO DA OBRA	13/08/2018
DATA DE FIM DA OBRA	11/11/2018
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 271.354,46
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 173.573,56
PERCENTUAL APLICADO	64%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 83.947,58

89625,98



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OUTUBRO DE 2018

OBJETO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE MURETA NO ENTORNO DO GRAMADO, REFORMA DA QUADRA COBERTA E REFORMA DA QUADRA DESCOBERTA
NOME DO CONTRATADO:	W.R.P MARQUES & CIA LTDA - ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS (TIPO: MENOR PREÇO)
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 006/2017
DATA DE INICIO DA OBRA	15/01/2018
DATA DE FIM DA OBRA	20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA RETIRADO ITEM DE REFORMA	R\$ 376.186,32
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 376.186,32
PERCENTUAL APLICADO	100%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 316.552,32

59634
316552,32



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OUTUBRO DE 2018

OBJETO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE MISTA (AÇO LAMINADO ESTRUTURAL E CONCRETO ARMADO) E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, COM DIMENSÕES DE 22,00 M DE COMPRIMENTO, 9,70 DE LARGURA, DENOMINADA PONTE SOBRE O IGARAPÉ SONRISAL - Travessa Milton Rodrigues de Jacareacanga/PA.
NOME DO CONTRATADO:	ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTÁVEIS LTDA.
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA.
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 002/2018
DATA DE INICIO DA OBRA	25/06/2018
DATA DE FIM DA OBRA	22/12/2018 (2º ADITIVO DE PRAZO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 1.910.909,34
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 389.068,75
PERCENTUAL APLICADO	20%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 0,00

25/06/2018

60 24/08/2018