



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JULHO DE 2018**

OBJETO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE MURETA NO ENTORNO DO GRAMADO, REFORMA DA QUADRA COBERTA E REFORMA DA QUADRA DESCOBERTA
NOME DO CONTRATADO:	W.R.P MARQUES & CIA LTDA - ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS (TIPO: MENOR PREÇO)
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 006/2017
DATA DE INICIO DA OBRA	15/01/2018
DATA DE FIM DA OBRA	20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 399.080,30
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 59.634,40
PERCENTUAL APLICADO	15%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 0,00



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JULHO DE 2018**

OBJETO DO PROJETO:	(LOTE 03) CONSTRUÇÃO DO AERO MEMORIAL EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDO COM CHAPA GALVANIZADA PINTADA E COM BASE DE CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA PRAÇA. PINTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA ELEVADO DA PRAÇA, REFORMA DA ACADEMIA À CÉU ABERTO, REFORMA DO ANFITEATRO, REFORMA DO CORETO, REFORMA DO CORREDOR DE EVENTOS
NOME DO CONTRATADO:	CONSTRUTORA SARSA LTDA-ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS (TIPO: MENOR PREÇO)
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 006/2017
DATA DE INICIO DA OBRA	15/01/2018
DATA DE FIM DA OBRA	01/08/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 260.227,25
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 260.227,25
PERCENTUAL APLICADO	100%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 142.033,70

R\$ 118.193,55

R\$ 142.033,70



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JULHO DE 2018**

OBJETO DO PROJETO:	SUBSTITUIÇÃO DE POSTES, LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO CAMPO E NA QUADRA DESCOBERTA DA PRAÇA CRISTINA RIBEIRO.
NOME DO CONTRATADO:	CONSTRUTORA SARSA LTDA-ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 007/2017
DATA DE INICIO DA OBRA	15/01/2018
DATA DE FIM DA OBRA	21/08/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 518.287,62
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 232.148,71
PERCENTUAL APLICADO	45%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 0,00



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**SETEMBRO DE 2018**

OBJETO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA COMUNIDADE SÃO MARTINS.
NOME DO CONTRATADO:	CONSTRUTORA SARSA LTDA-ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	COMUNIDADE RIBEIRINHA JACAREACANGA-PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS (TIPO: MENOR PREÇO)
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 008/2018
DATA DE INICIO DA OBRA	10/03/2018
DATA DE FIM DA OBRA	06/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 674.699,91
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 674.699,91
PERCENTUAL APLICADO	100%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 146.222,54

212711,67  
315765,7  
146222,54



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JULHO DE 2018**

OBJETO DO PROJETO:	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CONVIVÊNCIA COM CHAFARIZ E PARQUE INFANTIL.
NOME DO CONTRATADO:	S A D' OLIVEIRA JUNIOR & A C S FARIAS LTDA ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS (TIPO: MENOR PREÇO)
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 007/2017
DATA DE INICIO DA OBRA	15/01/2018
DATA DE FIM DA OBRA	25/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 470.822,77
VALOR TOTAL DA OBRA COM ADITIVO	R\$ 515.184,42
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 244.807,61
PERCENTUAL APLICADO	48%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 0,00

398483,52

R\$ 117.141,11

R\$ 127.666,50





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUTRANS**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**JULHO DE 2018**

OBJETO DO PROJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CALÇADA DE PASSEIO DA PRAÇA CRISTINA RIBEIRO.
NOME DO CONTRATADO:	W R P MARQUES & CIA LTDA - ME
LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA:	PRAÇA CRISTINA RIBEIRO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA
ORIGEM DO RECURSO	RECURSO PRÓPRIO
MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA	TOMADA DE PREÇOS (TIPO: MENOR PREÇO)
NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO	Nº 006/2017
DATA DE INICIO DA OBRA	15/01/2018
DATA DE FIM DA OBRA	20/09/2018 (PRAZO ADITIVO)
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 271.181,91
VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 200.382,38
PERCENTUAL APLICADO	74%
VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE	R\$ 148.726,32

148726,3  
51656,06