



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO
DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS.

Solicitamos aditivo referente ao AO CONTRATO Nº 359/2023– PMJ/ MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL IRENE BRELAZ NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PÁ, prazo de **CONTRATO** para a data: 31/12/2023 (170 dias a contar do fim do prazo de contrato 11/07/23).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 28/06/2023, onde foi relatado que em virtude de terem encontrado dificuldade com mão-de-obra local, além de dificuldade em encontrar alguns materiais específicos que são solicitados para a execução dos serviços, o que resultou no atraso da execução dos serviços.

PRAZO ADITIVADO → 170 DIAS (11/07/23 À 31/12/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de execução dos serviços, sendo este alterado para **data final 31/12/2023** (170 dias a contar do fim do prazo de contrato 11/07/23).

Segue anexo a este relatório fotográfico do estado atual da obra que se encontra em execução

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENGª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 359/2023– PMJ/
MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS DA CRECHE MUNICIPAL
IRENE BRELAZ NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA – PÁ**

| Ordem das Fotos | Registros Fotográficos |
|---|---|
| <p><i>Imagem 1 – ALVENARIA SENDO EXECUTADA.</i></p> |  |



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

*Imagem 2 – AGREGADOS NO
CANTEIRO DE OBRA.*



*Imagem 3–VISTA EXTERNA DA
OBRA.*





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

*Imagem 4–ESTRUTURA
SENDO EXECUTADA.*





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 5– VISTA EXTERNA.



MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO