



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO
DE CONTRATO.

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO N° . 1109300001 – PMJ/ITAPACURA PARK & RESIDENCE LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO DA ALDEIA TELES PIRES NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA**, prazo de CONTRATO para a data: 05/05/2023 (120 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2022).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 19/12/2022, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas:

- ✓ Os impactos decorrentes das fortes chuvas na região amazônica, o que impede que os serviços sejam executados no prazo do contrato.

PRAZO ADITIVADO → 120 DIAS (31/12/22 À 05/05/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 05/05/2023** (120 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2022).

Segue anexo a este relatório fotográfico da obra .

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES
ENG^ª. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 5010050001/2022
– PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO
CENTRO DOS IDOSOS MARIA DO CARMO HUGO DA SILVA NO MUNICÍPIO
DE JACAREACANGA/PA.

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – Fachada.</i></p>	



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 2 – fachada.



Imagem 3– construção do muro.





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 4– construção do muro.



Imagem 5– medição dos limites do muro.



MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^o. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO