



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

---

**PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO**  
**DE CONTRATO.**

Solicitamos aditivo referente ao **AO CONTRATO Nº 596/2022 – PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL SITUADO NO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA-PA**, prazo de CONTRATO para a data: 03/04/2023 (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2022).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo de contrato no dia 19/12/2022, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas: dificuldade na entrega de materiais em decorrência da falta no município, e pela dificuldade na mobilização dos mesmo de outra cidade para Jacareacanga.

- Atraso na entrega dos vergalhões de aço com diâmetro 16mm;
- Ocorrência de muitas chuvas no período (novembro e dezembro).

**PRAZO ADITIVADO      —————>      90 DIAS (31/12/22 À 03/04/23)**

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de contrato, sendo este alterado para **data final 03/04/2023** (90 dias a contar do fim do prazo de contrato 31/12/2022).

Segue anexo a este relatório fotográfico da obra .

---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG.º CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TÁC. PELA FISCALIZAÇÃO



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO Nº 596/2022 –  
PMJ/M. S. SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - CONTRATAÇÃO  
DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE  
CONCRETO PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL SITUADO NO MUNICÍPIO  
DE JACAREACANGA-PA,**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – Vista da obra.</i></p>	



**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 2 – Serviço de  
confeção de forma da tampa*



*Imagem 3– laterais da canaleta  
já concretados*





**PODER EXECUTIVO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**  
**Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,**  
**Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN**  
**CNPJ: 10.221.745/0001-34**

*Imagem 4– concretagem da  
canaleta.*



*Imagem 5– escavação do  
próximo trecho.*



---

**MARILENE DE SOUZA RODRIGUES**

ENG.º CIVIL CREA-PA: 041970951-7  
ESP. TC. PELA FISCALIZAO