



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

PARECER TÉCNICO DE SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE
EXECUÇÃO E CONTRATO – 2º ADITIVO

Solicitamos aditivo referente ao **CONTRATO N° 596/2022** – referente ao Processo Licitatório **CARTA CONVITE N°003/2022** que versa sobre “ **Contratação de empresa de engenharia para Construção de Canaleta de Concreto para drenagem de água pluvial situado no Município de Jacareacanga-PA.**”, prazo de **EXECUÇÃO** e **CONTRATO** para a data: 05/04/2023 (240 dias a contar do fim do prazo de execução 04/04/2023).

A contratada apresentou uma solicitação de prorrogação de prazo no dia 23/03/2023, onde foi relatado que a mesma teve dificuldades no andamento da obra dentre elas: na compatibilização dos serviços da execução da canaleta com os serviços de aterro realizado pelo proprietário do terreno bem como a falta de equipamentos (retroescavadeira) para escavação e movimentação de terra. 2ª atrasos se deu por conta de ocorrências de muitas chuvas no período (março, abril, maio e junho) deste ano.

EVOLUÇÃO FÍSICA DA OBRA	—————>	61% EXECUTADO
PRAZO ADITIVADO	—————>	240 DIAS (05/04/23 À 05/12/23)

Diante deste pressuposto, somos favoráveis ao aditivo de prazo de execução e contrato, sendo este alterado para data final 05/12/2023 (240 dias a contar do fim do prazo de execução 04/04/2023).

Segue anexo a este relatório fotográfico do estado atual da obra que se encontra em execução.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE AO CONTRATO N° 596/2022 - PMJ/
EMPRESA MS CONSTRUTORA EIRELI – Contratação de empresa de engenharia para
Construção de Canaleta de Concreto para drenagem de água pluvial situado no Município
de Jacareacanga-PA.**

Ordem das Fotos	Registros Fotográficos
<p><i>Imagem 1 – Execução da canaleta com serviço de desforma</i></p>	



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 2 - Serviço de desforma do trecho 2 e escavação manual do trecho 3.



Imagem 3 - Serviço de desforma e limpeza do trecho 2 da canaleta em concreto armad





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Imagem 4 - Serviço de confecção de forma da tampa do trecho 2 da canaleta em concreto armado



Imagem 5 - Serviço de confecção de forma em madeira e fixação das armaduras de aço do trecho 1 na avenida Brigadeiro Haroldo C. Velos





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Secretaria Municipal de Obras, Urbanização,
Transporte E Limpeza Urbana – SEMUTRAN
CNPJ: 10.221.745/0001-34

Jacareacanga, 29 de Março de 2023.

MARILENE DE SOUZA RODRIGUES

ENG^a. CIVIL CREA-PA: 041970951-7
ESP. TÊC. PELA FISCALIZAÇÃO